CS Rodovias
Rota da Integração

Cronograma de Obras

Ano 01 - Trabalhos iniciais

Rev: 0
Data: 29/05/2026

Item	Descrição	Avanço (%)	2026																				2027			
			Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		Janeiro		Fevereiro	
			1° Quinzena	2° Quinzena	1° Quinzena	2° Quinzena	1° Quinzena	2° Quinzena	1° Quinzena	2° Quinzena	1° Quinzena	2° Quinzena	1° Quinzena	2° Quinzena	1° Quinzena	2° Quinzena	1° Quinzena	2° Quinzena	1° Quinzena	2° Quinzena	1° Quinzena	2° Quinzena	1° Quinzena	2° Quinzena	1° Quinzena	2° Quinzena
1	**Seguimento Homogeneo 01 - MT 020 - Km 392,76 ao Km 395,21**																									
1.1	Limpeza das pistas e acostamentos	100%																								
1.2	Recuperação preliminar do pavimento	100%																								
1.3	Tratamento do Canteiro Central e Faixa de Domínio	100%																								
1.4	Recuperação Preliminar das Obras-de-Arte Especiais (OAE)	100%																								
1.5	Complementação dos Dispositivos de Proteção e Segurança																									
1.6	Recuperação Preliminar dos Dispositivos de Sinalização Vertical e Aérea	100%																								
1.7	Revitalização da Sinalização Horizontal	100%																								
1.8	Recuperação Preliminar dos Terraplenos e Estruturas de Contenção																									
1.9	Recuperação Preliminar do Passivo Ambiental																									
1.10	Limpeza e Recuperação Preliminar de Sistemas de Drenagem e Obras de Arte Corrente (OAC)	90%																								
1.11	Recuperação Preliminar dos Sistemas Elétricos e de Iluminação	0%																								
2	**Seguimento Homogeneo 02 - MT 020 - Km 395,21 ao Km 417,83**																									
2.1	Limpeza das pistas e acostamentos	100%																								
2.2	Recuperação preliminar do pavimento	100%																								
2.3	Tratamento do Canteiro Central e Faixa de Domínio	80%																								
2.4	Recuperação Preliminar das Obras-de-Arte Especiais (OAE)	40%																								
2.5	Complementação dos Dispositivos de Proteção e Segurança	0%																								
2.6	Recuperação Preliminar dos Dispositivos de Sinalização Vertical e Aérea	80%																								
2.7	Revitalização da Sinalização Horizontal	100%																								
2.8	Recuperação Preliminar dos Terraplenos e Estruturas de Contenção																									
2.9	Recuperação Preliminar do Passivo Ambiental																									
2.10	Limpeza e Recuperação Preliminar de Sistemas de Drenagem e Obras de Arte Corrente (OAC)	80%																								
2.11	Recuperação Preliminar dos Sistemas Elétricos e de Iluminação	0%																								
2.12	Implantação do Sistema de Cobrança sem Barreiras (Free Flow) - P1	80%																								
3	**Seguimento Homogeneo 03 - MT 020 - Km 417,83 ao Km 449,33**																									
3.1	Limpeza das pistas e acostamentos	100%																								
3.2	Recuperação preliminar do pavimento	100%																								
3.3	Tratamento do Canteiro Central e Faixa de Domínio	80%																								
3.4	Recuperação Preliminar das Obras-de-Arte Especiais (OAE)																									
3.5	Complementação dos Dispositivos de Proteção e Segurança																									
3.6	Recuperação Preliminar dos Dispositivos de Sinalização Vertical e Aérea	100%																								
3.7	Revitalização da Sinalização Horizontal	100%																								
3.8	Recuperação Preliminar dos Terraplenos e Estruturas de Contenção																									
3.9	Recuperação Preliminar do Passivo Ambiental																									
3.10	Limpeza e Recuperação Preliminar de Sistemas de Drenagem e Obras de Arte Corrente (OAC)	80%																								
3.11	Recuperação Preliminar dos Sistemas Elétricos e de Iluminação	0%																								
4	**Seguimento Homogeneo 04 - MT 020 - Km 449,33 ao Km 470,28**																									
4.1	Limpeza das pistas e acostamentos	80%																								
4.2	Recuperação preliminar do pavimento	100%																								
4.3	Tratamento do Canteiro Central e Faixa de Domínio	80%																								
4.4	Recuperação Preliminar das Obras-de-Arte Especiais (OAE)																									
4.5	Complementação dos Dispositivos de Proteção e Segurança	80%																								
4.6	Recuperação Preliminar dos Dispositivos de Sinalização Vertical e Aérea	80%																								
4.7	Revitalização da Sinalização Horizontal	100%																								
4.8	Recuperação Preliminar dos Terraplenos e Estruturas de Contenção																									
4.9	Recuperação Preliminar do Passivo Ambiental																									

4.10	Limpeza e Recuperação Preliminar de Sistemas de Drenagem e Obras de Arte Corrente (OAC)	60%																									
4.11	Recuperação Preliminar dos Sistemas Elétricos e de Iluminação	0%																									
4.12	Implantação do Sistema de Cobrança sem Barreiras (Free Flow) - P2	80%																									
5	**Seguimento Homogeneo 05 - MT 020 - Km 470,28 ao Km 487,30**																										
5.1	Limpeza das pistas e acostamentos	30%																									
5.2	Recuperação preliminar do pavimento	40%																									
5.3	Tratamento do Canteiro Central e Faixa de Domínio	80%																									
5.4	Recuperação Preliminar das Obras-de-Arte Especiais (OAE)																										
5.5	Complementação dos Dispositivos de Proteção e Segurança																										
5.6	Recuperação Preliminar dos Dispositivos de Sinalização Vertical e Aérea	80%																									
5.7	Revitalização da Sinalização Horizontal	100%																									
5.8	Recuperação Preliminar dos Terraplenos e Estruturas de Contenção																										
5.9	Recuperação Preliminar do Passivo Ambiental																										
5.10	Limpeza e Recuperação Preliminar de Sistemas de Drenagem e Obras de Arte Corrente (OAC)	60%																									
5.11	Recuperação Preliminar dos Sistemas Elétricos e de Iluminação	0%																									
5.12	Implantação das Bases de Serviços Operacionais (BSO's) - BSO 01	70%																									
6	**Seguimento Homogeneo 06 - MT 020 - Km 487,30 ao Km 510,82**																										
6.1	Limpeza das pistas e acostamentos	30%																									
6.2	Recuperação preliminar do pavimento	0%																									
6.3	Tratamento do Canteiro Central e Faixa de Domínio	80%																									
6.4	Recuperação Preliminar das Obras-de-Arte Especiais (OAE)	0%																									
6.5	Complementação dos Dispositivos de Proteção e Segurança																										
6.6	Recuperação Preliminar dos Dispositivos de Sinalização Vertical e Aérea	100%																									
6.7	Revitalização da Sinalização Horizontal	100%																									
6.8	Recuperação Preliminar dos Terraplenos e Estruturas de Contenção																										
6.9	Recuperação Preliminar do Passivo Ambiental																										
6.10	Limpeza e Recuperação Preliminar de Sistemas de Drenagem e Obras de Arte Corrente (OAC)	60%																									
6.11	Recuperação Preliminar dos Sistemas Elétricos e de Iluminação	0%																									
7	**Seguimento Homogeneo 07 - MT 020 - Km 510,82 ao Km 525,28**																										
7.1	Limpeza das pistas e acostamentos	30%																									
7.2	Recuperação preliminar do pavimento	0%																									
7.3	Tratamento do Canteiro Central e Faixa de Domínio	80%																									
7.4	Recuperação Preliminar das Obras-de-Arte Especiais (OAE)																										
7.5	Complementação dos Dispositivos de Proteção e Segurança	83%																									
7.6	Recuperação Preliminar dos Dispositivos de Sinalização Vertical e Aérea	80%																									
7.7	Revitalização da Sinalização Horizontal	100%																									
7.8	Recuperação Preliminar dos Terraplenos e Estruturas de Contenção																										
7.9	Recuperação Preliminar do Passivo Ambiental																										
7.10	Limpeza e Recuperação Preliminar de Sistemas de Drenagem e Obras de Arte Corrente (OAC)	60%																									
7.11	Recuperação Preliminar dos Sistemas Elétricos e de Iluminação	0%																									
7.12	Implantação do Sistema de Cobrança sem Barreiras (Free Flow) - P3	80%																									
8	**Seguimento Homogeneo 08 - MT 020 - Km 525,28 ao Km 539,84**																										
8.1	Limpeza das pistas e acostamentos	30%																									
8.2	Recuperação preliminar do pavimento	80%																									
8.3	Tratamento do Canteiro Central e Faixa de Domínio	90%																									
8.4	Recuperação Preliminar das Obras-de-Arte Especiais (OAE)																										
8.5	Complementação dos Dispositivos de Proteção e Segurança																										
8.6	Recuperação Preliminar dos Dispositivos de Sinalização Vertical e Aérea	90%																									
8.7	Revitalização da Sinalização Horizontal	90%																									
8.8	Recuperação Preliminar dos Terraplenos e Estruturas de Contenção																										
8.9	Recuperação Preliminar do Passivo Ambiental																										
8.10	Limpeza e Recuperação Preliminar de Sistemas de Drenagem e Obras de Arte Corrente (OAC)	30%																									
8.11	Recuperação Preliminar dos Sistemas Elétricos e de Iluminação	0%																									
9	**Seguimento Homogeneo 09 - MT 020 - Km 539,94 ao Km 541,80**																										

9.1	Limpeza das pistas e acostamentos	30%																									
9.2	Recuperação preliminar do pavimento	100%																									
9.3	Tratamento do Canteiro Central e Faixa de Domínio	90%																									
9.4	Recuperação Preliminar das Obras-de-Arte Especiais (OAE)																										
9.5	Complementação dos Dispositivos de Proteção e Segurança																										
9.6	Recuperação Preliminar dos Dispositivos de Sinalização Vertical e Aérea	100%																									
9.7	Revitalização da Sinalização Horizontal	100%																									
9.8	Recuperação Preliminar dos Terraplenos e Estruturas de Contenção																										
9.9	Recuperação Preliminar do Passivo Ambiental																										
9.10	Limpeza e Recuperação Preliminar de Sistemas de Drenagem e Obras de Arte Corrente (OAC)	60%																									
9.11	Recuperação Preliminar dos Sistemas Elétricos e de Iluminação	0%																									
10	**Seguimento Homogeneo 10 - MT 020 - Km 541,80 ao Km 567,43**																										
10.1	Limpeza das pistas e acostamentos	0%																									
10.2	Recuperação preliminar do pavimento	30%																									
10.3	Tratamento do Canteiro Central e Faixa de Domínio	50%																									
10.4	Recuperação Preliminar das Obras-de-Arte Especiais (OAE)																										
10.5	Complementação dos Dispositivos de Proteção e Segurança																										
10.6	Recuperação Preliminar dos Dispositivos de Sinalização Vertical e Aérea	20%																									
10.7	Revitalização da Sinalização Horizontal	80%																									
10.8	Recuperação Preliminar dos Terraplenos e Estruturas de Contenção																										
10.9	Recuperação Preliminar do Passivo Ambiental																										
10.10	Limpeza e Recuperação Preliminar de Sistemas de Drenagem e Obras de Arte Corrente (OAC)	0%																									
10.11	Recuperação Preliminar dos Sistemas Elétricos e de Iluminação	0%																									
11	**Seguimento Homogeneo 11 - MT 020 - Km 567,43 ao Km 581,82**																										
11.1	Limpeza das pistas e acostamentos	0%																									
11.2	Recuperação preliminar do pavimento	100%																									
11.3	Tratamento do Canteiro Central e Faixa de Domínio	30%																									
11.4	Recuperação Preliminar das Obras-de-Arte Especiais (OAE)																										
11.5	Complementação dos Dispositivos de Proteção e Segurança																										
11.6	Recuperação Preliminar dos Dispositivos de Sinalização Vertical e Aérea	20%																									
11.7	Revitalização da Sinalização Horizontal	100%																									
11.8	Recuperação Preliminar dos Terraplenos e Estruturas de Contenção																										
11.9	Recuperação Preliminar do Passivo Ambiental																										
11.10	Limpeza e Recuperação Preliminar de Sistemas de Drenagem e Obras de Arte Corrente (OAC)	0%																									
11.11	Recuperação Preliminar dos Sistemas Elétricos e de Iluminação	0%																									
12	**Seguimento Homogeneo 12 - MT 020 - Km 581,82 ao Km 583,86**																										
12.1	Limpeza das pistas e acostamentos	0%																									
12.2	Recuperação preliminar do pavimento	100%																									
12.3	Tratamento do Canteiro Central e Faixa de Domínio	0%																									
12.4	Recuperação Preliminar das Obras-de-Arte Especiais (OAE)																										
12.5	Complementação dos Dispositivos de Proteção e Segurança																										
12.6	Recuperação Preliminar dos Dispositivos de Sinalização Vertical e Aérea	20%																									
12.7	Revitalização da Sinalização Horizontal	80%																									
12.8	Recuperação Preliminar dos Terraplenos e Estruturas de Contenção																										
12.9	Recuperação Preliminar do Passivo Ambiental																										
12.10	Limpeza e Recuperação Preliminar de Sistemas de Drenagem e Obras de Arte Corrente (OAC)	0%																									
12.11	Recuperação Preliminar dos Sistemas Elétricos e de Iluminação	0%																									
13	**Seguimento Homogeneo 13 - MT 020 - Km 583,86 ao Km 603,93**																										
13.1	Limpeza das pistas e acostamentos	0%																									
13.2	Recuperação preliminar do pavimento	100%																									
13.3	Tratamento do Canteiro Central e Faixa de Domínio	20%																									
13.4	Recuperação Preliminar das Obras-de-Arte Especiais (OAE)	0%																									
13.5	Complementação dos Dispositivos de Proteção e Segurança	0%																									
13.6	Recuperação Preliminar dos Dispositivos de Sinalização Vertical e Aérea	20%																									

13.7	Revitalização da Sinalização Horizontal	40%																									
13.8	Recuperação Preliminar dos Terraplenos e Estruturas de Contenção																										
13.9	Recuperação Preliminar do Passivo Ambiental																										
13.10	Limpeza e Recuperação Preliminar de Sistemas de Drenagem e Obras de Arte Corrente (OAC)																										
13.11	Recuperação Preliminar dos Sistemas Elétricos e de Iluminação	0%																									
13.12	Implantação do Sistema de Cobrança sem Barreiras (Free Flow) - P4	80%																									
14	**Seguimento Homogeneo 14 - MT 020 - Km 603,93 ao Km 623,64**																										
14.1	Limpeza das pistas e acostamentos	0%																									
14.2	Recuperação preliminar do pavimento	80%																									
14.3	Tratamento do Canteiro Central e Faixa de Domínio	50%																									
14.4	Recuperação Preliminar das Obras-de-Arte Especiais (OAE)																										
14.5	Complementação dos Dispositivos de Proteção e Segurança																										
14.6	Recuperação Preliminar dos Dispositivos de Sinalização Vertical e Aérea	20%																									
14.7	Revitalização da Sinalização Horizontal	40%																									
14.8	Recuperação Preliminar dos Terraplenos e Estruturas de Contenção																										
14.9	Recuperação Preliminar do Passivo Ambiental																										
14.10	Limpeza e Recuperação Preliminar de Sistemas de Drenagem e Obras de Arte Corrente (OAC)	0%																									
14.11	Recuperação Preliminar dos Sistemas Elétricos e de Iluminação	0%																									
15	**Seguimento Homogeneo 15 - MT 020 - Km 623,64 ao Km 637,74**																										
15.1	Limpeza das pistas e acostamentos	0%																									
15.2	Recuperação preliminar do pavimento	80%																									
15.3	Tratamento do Canteiro Central e Faixa de Domínio	50%																									
15.4	Recuperação Preliminar das Obras-de-Arte Especiais (OAE)																										
15.5	Complementação dos Dispositivos de Proteção e Segurança																										
15.6	Recuperação Preliminar dos Dispositivos de Sinalização Vertical e Aérea	20%																									
15.7	Revitalização da Sinalização Horizontal	40%																									
15.8	Recuperação Preliminar dos Terraplenos e Estruturas de Contenção																										
15.9	Recuperação Preliminar do Passivo Ambiental																										
15.10	Limpeza e Recuperação Preliminar de Sistemas de Drenagem e Obras de Arte Corrente (OAC)	0%																									
15.11	Recuperação Preliminar dos Sistemas Elétricos e de Iluminação	0%																									
16	**Seguimento Homogeneo 16 - MT 020 - Km 637,74 ao Km 659,26**																										
16.1	Limpeza das pistas e acostamentos																										
16.2	Recuperação preliminar do pavimento	100%																									
16.3	Tratamento do Canteiro Central e Faixa de Domínio																										
16.4	Recuperação Preliminar das Obras-de-Arte Especiais (OAE)	20%																									
16.5	Complementação dos Dispositivos de Proteção e Segurança																										
16.6	Recuperação Preliminar dos Dispositivos de Sinalização Vertical e Aérea																										
16.7	Revitalização da Sinalização Horizontal	40%																									
16.8	Recuperação Preliminar dos Terraplenos e Estruturas de Contenção																										
16.9	Recuperação Preliminar do Passivo Ambiental																										
16.10	Limpeza e Recuperação Preliminar de Sistemas de Drenagem e Obras de Arte Corrente (OAC)																										
16.11	Recuperação Preliminar dos Sistemas Elétricos e de Iluminação																										
16.12	Implantação do Sistema de Cobrança sem Barreiras (Free Flow) - P5	80%																									
16.13	Implantação das Bases de Serviços Operacionais (BSO's) - BSO 02	45%																									
17	**Seguimento Homogeneo 17 - MT 020 - Km 659,26 ao Km 672,54**																										
17.1	Limpeza das pistas e acostamentos	0%																									
17.2	Recuperação preliminar do pavimento	0%																									
17.3	Tratamento do Canteiro Central e Faixa de Domínio	0%																									
17.4	Recuperação Preliminar das Obras-de-Arte Especiais (OAE)																										
17.5	Complementação dos Dispositivos de Proteção e Segurança																										
17.6	Recuperação Preliminar dos Dispositivos de Sinalização Vertical e Aérea	20%																									
17.7	Revitalização da Sinalização Horizontal	0%																									
17.8	Recuperação Preliminar dos Terraplenos e Estruturas de Contenção																										
17.9	Recuperação Preliminar do Passivo Ambiental																										

17.10	Limpeza e Recuperação Preliminar de Sistemas de Drenagem e Obras de Arte Corrente (OAC)	0%																									
17.11	Recuperação Preliminar dos Sistemas Elétricos e de Iluminação	0%																									
18	**Seguimento Homogeneo 18 - MT 326 - Km 173,15 ao Km 201,75**																										
18.1	Limpeza das pistas e acostamentos	0%																									
18.2	Recuperação preliminar do pavimento	0%																									
18.3	Tratamento do Canteiro Central e Faixa de Domínio	40%																									
18.4	Recuperação Preliminar das Obras-de-Arte Especiais (OAE)																										
18.5	Complementação dos Dispositivos de Proteção e Segurança	0%																									
18.6	Recuperação Preliminar dos Dispositivos de Sinalização Vertical e Aérea	20%																									
18.7	Revitalização da Sinalização Horizontal	0%																									
18.8	Recuperação Preliminar dos Terraplenos e Estruturas de Contenção																										
18.9	Recuperação Preliminar do Passivo Ambiental																										
18.10	Limpeza e Recuperação Preliminar de Sistemas de Drenagem e Obras de Arte Corrente (OAC)	0%																									
18.11	Recuperação Preliminar dos Sistemas Elétricos e de Iluminação	0%																									
18.12	Implantação do Sistema de Cobrança sem Barreiras (Free Flow) - P6	80%																									